

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennusluvan numero
Osoite
Rakennettavat rakennukset

RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSHENKILÖT

Rakennuttaja	Puhelin
Rakennuttajan valvoja	Puhelin
Vastaava työnjohtaja	Puhelin
KVV-työnjohtaja	Puhelin
IV-työnjohtaja	Puhelin
Pääsuunnittelija	Puhelin
Arkkitehtisuunnittelija	Puhelin
Rakennesuunnittelija	Puhelin
Vesi- ja viemärisuunnittelija	Puhelin
Ilmanvaihtosuunnittelija	Puhelin
Sähkösuunnittelija	Puhelin

RAKENNUSTYÖN TYÖNVAIHEIDEN TARKASTAJAT

Rakennusvalvontaviranomainen	Puhelin
Paloviranomainen	Puhelin
Vesilaitos	Puhelin
	Puhelin

Tarkastusasiakirjan pitämisestä huolehtii rakennustyön vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan velvollisuus on pyytää tarkastusmerkinnät myös muilta tarkastusten tekijöiltä. Tarkastusasiakirja luovutetaan loppukatselmuksessa pöytäkirjan liitteeksi

7 Rakennuksen ulkoseinät ja julkisivuverhous ☐ höyrynsulku on tarkoitukseensa hyväksyttyä, saumat on limitetty ja teipattu ja läpiviennit on tiivistetty ☐ lämmöneristeet on asennettu tiiviisti runkotolppia ja tuulensuojalevyä vasten ☐ ulkoverhouslauta on riittävän paksu (asuinrak. 22-25mm, tal.rak. 19-22mm) ☐ pystylautaverhouksen alapää on viistetty ja riittävän etäällä roiskevettä levittävistä vaakapinnoista ja -pelleistä ☐ vesipeltien viettokaltevuus on vähintään 1:3 ja pellitys ulottuu vähintään 30mm seinäpinnan ulkopuolelle ☐ puuosien maalaus käsittely on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti ☐ alimman tai toiseksi alimman muurauskerron saumoista joka kolmas on avoin eikä välitilassa ole ylimääräistä laastia ☐ ulkomuuraus on sidottu rakennuksen runkoon siihen tarkoitetuilla siteillä ☐	Pvm ja allekirjoitus
8 Rakennuksen yläpohja- ja vesikattorakenteet ☐ ullakkotilan /yläpohjan tuuletus on katon kaltevuuteen nähden riittävä ☐ räystäällä on vähintään 20mm tuuletusrako ☐ vesikatteen ja lämmöneristeiden väliin jää vähintään 50 mm tuuletusväli ☐ höyrynsulku on tarkoitukseensa hyväksyttyä, saumat on limitetty ja teipattu ja läpiviennit on tiivistetty ☐ aluskate on tarkoitukseensa hyväksyttyä ja ulotettu riittävästi ulkoseinälän ohi ☐ aluskate on nostettu ylös läpivientien kohdalla tai varustettu tiivistetyn läpivientikappalein ☐ vesikaton läpiviennit on varustettu katteen ylösnostoin tai tiivistetyn läpivientikappalein ☐ rakennuksessa on riittävän pitkät räystäät ja lumiesteet tarvittaessa ☐ rakennus on varustettu vesikouruin ja katolta tulevat vedet eivät pääse imeytymään rakennuksen perustuksiin ☐ vesikatolle on talotikkaat, lapetikkaat ja tarvittavat kattosillat ☐	Pvm ja allekirjoitus
9 Rakennuksen märkätilat ja niiden toteutus ☐ vesieristykseen käytetyt tuotteet on tyyppihyväksytty Suomessa ja kaikki tuotteet ovat samaa vesieristysjärjestelmää ☐ vesieristykseen alusta on kuivunut riittävästi ennen vesieristyksen tekemistä ☐ poistoilmaventtiili on suunniteltu välittömästi suihkutilan läheisyyteen ☐ lattian kallistukset ovat vähintään 1:100 ja lattiakaivon ympärillä vähintään 1:50 ☐ vesieristykseen läpivientikohdat on tiivistetty ja vesieriste on nostettu riittävän ylös ☐ vesieristykseen kulmakohtiin ja lattiakaivon ympärille on asennettu vahvikkeet ☐	Pvm ja allekirjoitus
10 Rakennuksen LVI-työt ☐ pohjaviemärit tarkastettu ennen niiden peittämistä ☐ vesijohdon tiiveys tarkastettu painekokeella ☐ kanavat on lämpöeristetty kylmässä tilassa huolellisesti kiinnittäen ☐ ilmavirrat on säädetty ja säätötyöstä on tehty pöytäkirja ☐	Pvm ja allekirjoitus
11 Rakennuksen sähköasennukset ☐ sähköasennukset on tarkastettu ja tehty käyttöönnöttarkastuspöytäkirja	Pvm ja allekirjoitus
12 Rakennuksen LVI-työt ☐ rakennuksen käyttö- ja huoltoapäiväkirja on laadittu ja koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet koottu omaan kansioon	Pvm ja allekirjoitus